








# Cronoprogramma delle attività

## Lavori di miglioramento sismico della Scuola secondaria e primaria di Povegliano

15/06/2017 - 10/09/2017 (88 gg)

|   | 15/06/2017              | 23/06/2017 | 01/07/2017 | 09/07/2017 | 17/07/2017 | 25/07/2017 | 02/08/2017 | 10/08/2017 | 18/08/2017 | 26/08/2017 | 03/09/2017 | 10/09/2017 |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALLESTIMENTO CANTIERE<br>ALLESTIMENTO DI BASAMENTI PER BARACCHE E<br>MACCHINE E RECINZIONE      | 15/06/2017 - 20/06/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 6          |
| OPERE DI DEMOLIZIONE<br>DEMOLIZIONE PAVIMENTI e SOLETTA   | 21/06/2017 - 30/06/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 10         |
| OPERE DI SCAVO<br>SCAVI DI FONDAZIONE ESEGUITI CON<br>ESCAVATORE E A MANO                       | 22/06/2017 - 25/06/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4          |
| IMPIANTI ELETTRICI<br>RIMOZIONE LINEE ELETTRICHE, LAMPADE E<br>PRESE INTERFERENTI               | 26/06/2017 - 01/07/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 6          |
| IMPIANTI DI RISCALDAMENTO<br>RIMOZIONE AEROTERMI E TUBAZIONI CONNESSE                           | 01/07/2017 - 04/07/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4          |
| OPERE DI DEMOLIZIONE<br>RIMOZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI CON<br>ADEGUAMENTO STRUTTURE IN GENERE | 05/07/2017 - 08/07/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4          |
| STRUTTURE IN ELEVAZIONE<br>MESSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA                              | 10/07/2017 - 14/08/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 36         |
| INTONACI-BETONCINO<br>POSA IN OPERA DI BETONCINO  | 16/08/2017 - 19/08/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4          |
| OPERE DI FINITURA<br>RIPRISTINO PAVIMENTI , SOLETTE E PARETE IN<br>CARTONGESSO                  | 20/08/2017 - 28/08/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9          |
| OPERE DI FINITURA<br>POSA SERRAMENTI ESTERNI e DEI FALSI TELAI                                  | 21/08/2017 - 24/08/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4          |
| IMPIANTI DI RISCALDAMENTO<br>POSA IN OPERA AEROTERMI  | 25/08/2017 - 28/08/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4          |
| IMPIANTI ELETTRICI<br>POSA IN OPERA DI LAMPADE E PRESE RIMOSSE                                  | 28/08/2017 - 30/08/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3          |
| TINTEGGIATURE<br>TINTEGGIATURE ESEGUITE A RULLO O A<br>PENNELLO                                 | 31/08/2017 - 04/09/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5          |
| OPERE DI FINITURA<br>LAVORI DI FINITURA IN GENERALE E PULIZIA<br>AREE DI CANTIERE               | 05/09/2017 - 08/09/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4          |
| SMOBILIZZO CANTIERE<br>SMONTAGGIO DELLA RECINZIONE E DELLE<br>BARACCHE                          | 09/09/2017 - 10/09/2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2          |

## Legenda

-  Attività non ancora assegnate alle imprese
-  Attività dell'impresa ELETTRICISTA
-  Attività dell'impresa IDRAULICO
-  Attività dell'impresa IMPRESA ESECUTRICE
-  Attività dell'impresa Pittore
-  Attività dell'impresa Serramentista
-  Attività già eseguite